

## PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO  
DELLA S.P. N° 98 EX TURISTICA

## PROGETTO DEFINITIVO

Aggiornamento al Prezzario Regionale OO. PP. CC. II Semestre 2021

ELABORATO:  
SICUREZZA  
CRONOPROGRAMMA  
GRAFICO DI GANTT A SEGME

TAV: G.4

IL PROGETTISTA:  
Dott. Ing. Carmelo Lo Franco  
Dott. Ing. Carmelo Lo Franco  
di Palermo n. 4062

IL RUP:  
Ing. Vincenzo Tummaro

2

LAVORI	IMPORTI	GIORNI	MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	MESE 5	MESE 6	MESE 7	MESE 8	MESE 9	MESE 10	MESE 11	MESE 12
Lavori stradali di adeguamento alla normativa	988.226,51													
Lavori stradali di risagomatura	567.545,27	30												
Segnaletica stradale di sicurezza	420.681,24	31												
Lavori di consolidamento, protezione e rafforzamento	1.676.124,36													
Regimentazione delle acque piovane	211.379,17	92												
Rafforzamento strutturale pavimentazione stradale	607.712,24	121												
Strutture	857.032,95	183												
Sicurezza	30.891,39													
Opere di sicurezza	30.891,39	365												
PARZIALI			145.338,82	145.338,82	145.338,82	145.338,82	216.688,82	427.738,86	224.887,78	154.428,06	154.428,06	154.428,06	570.045,87	423.181,24
PROGRESSIVI			145.338,82	290.677,65	436.016,47	581.355,29	586.104,17	1.013.843,19	1.238.730,97	1.393.159,03	1.547.587,09	1.702.015,15	2.272.061,02	2.695.242,26
MESE			MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	MESE 5	MESE 6	MESE 7	MESE 8	MESE 9	MESE 10	MESE 11	MESE 12
RISCHIO PREV.														
RISCHIO EFF.														